

PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX

	Durée	Début
PHASES D'ETUDES	6 mois	
Notification du marché de maîtrise d'œuvre : S0		
DIAGNOSTIC / ESQUISSE	4 sem	S0
Validation du maître d'ouvrage et OS		
APS	2 sem	
Validation du maître d'ouvrage et OS		
APD/PERMIS DE CONSTUIRE	3 sem	S0+6
Validation du maître d'ouvrage et OS		
Instruction PC		
Instruction PC		
Délai de recours des tiers		
STD	2 sem	
Validation du maître d'ouvrage et OS		
ETUDE ACOUSTIQUE	3 sem	S0+13
Validation du maître d'ouvrage et OS		
PRO	2 sem	
Validation du maître d'ouvrage et OS		
ACT	6 sem	S0+13
Dossier de consultation des entreprises		
Publication et réponse des entreprises		
Rapport d'analyse des offres		
Validation du rapport d'analyse d'offres		
Mise au point des contrats de travaux		
OS Travaux		

PHASE 1	Période de préparation	4 sem
PHASE 1a (en période scolaire)	Réalisation de l'extension	24 sem
Création d'un ascenseur extérieur		
PHASE 1b (en période de vacances - été)	Aménagements extérieurs entre école et extension	8 sem
Création d'un auvent dans la cour élémentaire		
Liaison entre ascenseur et école élémentaire		
AOR Extension		
Réception partielle extension (R1)		
Commission de sécurité extension		
Déménagement élémentaire zone 1 vers extension (D1)		
Déménagement 2 salles élém - zone 2 vers zone 1 (D3)		
PHASE 2		
PHASE 2a (en période scolaire)	Réhabilitation zone 1 (élem)	9 sem
Création de 2 salles élémentaires (actuel préau)		
AOR zone 1 (élem)		
Réception partielle zone 1 (élem) (R2)		
PHASE 2b (en période de vacances - Toussaint)	Déménagement élémentaire - extension vers zone 1 (D2)	2 sem
Déménagement maternelle - zone 3 vers extension (D4)		
PHASE 3		
PHASE 3a (en période scolaire)	Réhabilitation zone 2 (élem)	12 sem
Réhabilitation zone 3 (mater)		
AOR zones 2 et 3		
Réception partielle zones 2 et 3 (R3)		
PHASE 3b (en période de vacances - Hiver)	Déménagement maternelle - extension vers zone 3 (D5)	2 sem
PHASE 4		
PHASE 4a (en période scolaire)	Création de la restauration dans l'extension	12 sem
Aménagement 2 salles suppl. extension		
PHASE 4b (en période de vacances - été)	Déménagement restauration - zone 4 vers extension	6 sem
Création de 2 salles dans la zone 4 (actuelle restauration)		
Mise en service restauration		
AOR extension et zone 4		
Réception finale des travaux (R4 = finale)		
Déménagement restauration - vers extension (D6)		
Commission de sécurité		
Livraison finale du bâtiment		

